

So einfach wie ein
Kaffee bestellen



Per Mausklick einfach und schnell zur Inbetriebnahme

Die Online-Bestellung einer Inbetriebnahme lohnt sich auf jeden Fall:

- Keine langen Wartezeiten am Telefon
- Auch ausserhalb der Bürozeiten möglich
- Das Ausfüllen, Scannen und Einsenden des Formulars erübrigt sich
- Einfache Bestellung der IBN über einen geführten Prozess
- Alle zu beachtenden Punkte sind aus der Checkliste ersichtlich
- Schriftliche Verbindlichkeit

Sie erhalten von uns innert 24 Stunden eine Rückmeldung.

Unsere top geschulten Servicetechniker kennen unsere Produkte bis ins Detail und führen die IBN effizient und schlank durch.

Senden Sie uns jetzt Ihre Online-Anfrage für eine Inbetriebnahme auf meiertobler.ch/ibn

Ihr Meier Tobler Serviceteam

Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme von **Solar-Anlagen**

Sehr geehrte Damen und Herren

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen bitten wir Sie, vor dem Abruf für die Inbetriebsetzung von Ihrer Solaranlage die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen.

Wir bitten Sie, uns diese ausgefüllte Checkliste beim Abruf der Inbetriebnahme per Fax oder Mail zuzustellen. Noch einfacher und schneller geht es online unter www.meiertobler.ch/ibn. Sie helfen uns zudem, wenn Sie uns möglichst genau allgemeine Angaben zur Anlage machen können. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise ohne dieses Formular keine Inbetriebnahme terminieren können und wir eine Inbetriebnahme aufgrund nicht erfüllter Anforderungen ablehnen und den daraus resultierenden Aufwand separat verrechnen müssen.

Abruf und Terminvereinbarung:

Telefon-Nr.: **0800 846 846**
Fax-Nr.: **044 806 44 55**
Email: service.heizen@meiertobler.ch

Abruffrist: Min. 3 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme
(unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

Checkpunkte bei allen Solar-Anlagen

- ja / nein Die Installation des Solarsystem entspricht den Projektierungsunterlagen und dem gelieferten Hydraulikschema.
- ja / nein Das Solarsystem komplett erstellt und betriebsbereit, mit Frostschutz-Wassergemisch gefüllt und entlüftet. Die Zusammensetzung entspricht den Herstellervorgaben.
- ja / nein Druckprobe und Dichtigkeitsprüfung (Sichtkontrolle) ausgeführt.
- ja / nein Alle elektrischen Komponenten wie der Solar-Regler, sind gemäss Elektroschema dauerhaft angeschlossen (bei prov. Ausführung wird jegliche Haftung und Garantie abgelehnt), das Rechtsdrehfeld wurde kontrolliert. Die Fühler sind vorhanden und richtig angeschlossen.
- ja / nein Die Zugänglichkeit ist gesamthaft gewährleistet (inkl. Kollektoranlage) und der Personenschutz ist gewährleistet und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

Wichtige Hinweise:

- Der Auftraggeber bestätigt, dass bauseits alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.
- Voraussetzung für die Übernahme der Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch die Walter Meier AG.
- Durch die Inbetriebnahme der Solaranlage wird keine Haftung für die ordnungsgemässe Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.
- Es können nur komplett fertig installierte Anlagen in Betrieb genommen werden.
- Bei der Inbetriebnahme muss jeweils eine verantwortliche Person der Heizungsinstallationsfirma und der Betreiber anwesend sein.
- Wir behalten uns vor, Zusatzleistungen, die bauseits erbracht werden sollten, in Rechnung zu stellen.

Auftragsnummer _____

Auftraggeber _____

Kontaktperson für Terminkoordination _____

Telefonnummer der Kontaktperson _____

E-Mail der Kontaktperson _____

Adresse der Anlage:
Strasse Nr. _____
PLZ/Ort _____

Wunschtermin für die Inbetriebnahme _____

Alternativtermine (mindestens 2) _____

Ort / Datum:

Unterschrift des Auftraggebers:
