

## Wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme von Hybrid Kessel-Anlagen

Sehr geehrte Damen und Herren

Um Ihnen und uns unnötigen Aufwand zu ersparen bitten wir Sie, vor dem Abruf für die Inbetriebsetzung von Ihrer Ölkessel- / Gaskessel-Anlage die nachfolgend aufgeführten Punkte zu prüfen.

Wir bitten Sie, uns diese ausgefüllte Checkliste beim Abruf der Inbetriebnahme per Fax oder Mail zuzustellen. Noch einfacher und schneller geht es online unter [www.meiertobler.ch/ibn](http://www.meiertobler.ch/ibn). Sie helfen uns zudem, wenn Sie uns möglichst genau allgemeine Angaben zur Anlage machen können. Bitte beachten Sie, dass wir normalerweise ohne dieses Formular keine Inbetriebnahme terminieren können und wir eine Inbetriebnahme aufgrund nicht erfüllter Anforderungen ablehnen und den daraus resultierenden Aufwand separat verrechnen müssen.

### Abruf und Terminvereinbarung:

Telefon-Nr.:	<b>0800 846 846</b>
Fax-Nr.:	<b>044 806 41 00</b>
Email:	service.heizen@meiertobler.ch
Abruffrist:	Min. 3 Arbeitstage vor gewünschter Inbetriebnahme (unter Vorbehalt der Verfügbarkeit)

### Checkpunkte für Hybrid Kessel-Anlagen:

- ja /  nein Das Heizungssystem ist komplett installiert und betriebsbereit, gespült, mit Wasser gefüllt und entlüftet. Die Umwälzpumpen arbeiten ordnungsgemäss und die vom Hersteller verlangten Mindest-Durchflussmengen sind gewährleistet.
- ja /  nein Die Einbindung des Hybrid Kessel in das Heizsystem entspricht den Projektierungs-unterlagen und dem gelieferten Hydraulikschema.
- ja /  nein Die Heizungswasserqualität (Füll- und Ergänzungswasser) entspricht der SWKI Richtlinie BT 102-01.
- ja /  nein Alle elektrischen Komponenten sind gemäss Elektroschema dauerhaft angeschlossen (bei prov. Ausführung wird jegliche Haftung und Garantie abgelehnt), das Rechtsdrehfeld wurde kontrolliert, alle Fühler sind vorhanden und richtig angeschlossen.
- ja /  nein Die vom Hersteller und vom VKF vorgegebenen Mindestabstände für Servicearbeiten werden eingehalten.
- ja /  nein Die Abgasanlage ist nach den Herstellervorgaben dimensioniert, fertig installiert, betriebsbereit und genügt den gesetzlichen Vorgaben.
- ja /  nein Die Verbrennungsluftzufuhr und die Heizungsraumbelüftung sind den VKF Vorgaben entsprechend ausgeführt.

### Spezifische Checkpunkte Wärmepumpe:

- ja /  nein Die Gebäudeisolation sowie Fenster und Türen sind montiert.
- ja /  nein Bei Inbetriebnahme nahe der Frostgrenze ist eine zusätzliche Bauheizung vorhanden (für die IBN zwingende Wassertemperatur im Heizsystem 15°C).
- ja /  nein Der Kondenswasserablauf ist den Herstellervorgaben entsprechend installiert, frostsicher ausgeführt und in einen siphonierten, frostsicheren Ablauf geführt.

ja /  nein Die Kältemittelleitungen sind den Herstellervorgaben entsprechend montiert

### **Spezifische Checkpunkte Gaskessel:**

ja /  nein Die Gasversorgung ist auf Dichtigkeit geprüft und entspricht den gesetzlichen Vorgaben.

ja /  nein Die Gasleitung entspricht dem Stand der Technik und ist den Herstellervorgaben entsprechend richtig dimensioniert.

### **Wichtige Hinweise:**

- Der Auftraggeber bestätigt, dass bauseits alle zur Inbetriebnahme erforderlichen Vorarbeiten ausgeführt, überprüft und abgeschlossen sind.
- Voraussetzung für die Übernahme der Garantie ist eine kostenpflichtige Inbetriebnahme durch die Meier Tobler AG
- Durch die Inbetriebnahme der Anlage wird keine Haftung für die ordnungsgemässe Planung, Dimensionierung und Ausführung der Gesamtanlage übernommen.
- Es können nur komplett fertig installierte Anlagen in Betrieb genommen werden.
- Bei der Inbetriebnahme muss jeweils eine verantwortliche Person der Heizungs- und der Elektroinstallationsfirma anwesend sein.
- Wir behalten uns vor, weitere Interventionen und Zusatzleistungen, die bauseits erbracht werden sollten, in Rechnung zu stellen.

Auftragsnummer \_\_\_\_\_

Auftraggeber \_\_\_\_\_

Kontaktperson für Terminkoordination \_\_\_\_\_

Telefonnummer der Kontaktperson \_\_\_\_\_

E-Mail der Kontaktperson \_\_\_\_\_

Adresse der Anlage: \_\_\_\_\_

Strasse Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Ort \_\_\_\_\_

Wunschtermin für die Inbetriebnahme \_\_\_\_\_

Alternativtermine (mindestens 2) \_\_\_\_\_

Ort / Datum: \_\_\_\_\_

Unterschrift des Auftraggebers: \_\_\_\_\_